

## 8. Nachtragsformular – Prüfung


Rechnungsempfänger: Gemeinde Großpösna  
 Im Rittergut 1  
 04463 Großpösna

Objekt: Projekt: 1901 Erstazneubau integrative  
 Kindertagesstätte „Wirbelwind“

Gewerk: LOS 22 Außenanlagen  
 Kostengruppe: 500

Auftragnehmer: Aé Landschaftsbau  
 Zscheпаer Hauptstraße 18  
 04808 Lossatal

Nachtragsnummer: 21000110  
 Eingang: 12.04.2022



Grund des Nachtrages: Aufgrund von beträchtlichen Verzögerungen im Vorgewerk Fassadenarbeiten war es der Firma Ae´ nicht möglich Ihre Aufgaben durchgängig und nach kalkuliertem Zeitplan durchzuführen. Die Fassadenarbeiten sollten nach Bauzeitenplan (schon schwer realisierbar durch 3. Ausschreibungsrunde) und Festlegungen im Bauzeitenprotokoll im November 2021 fertiggestellt werden. Die Bauzeit des Landschaftsbaus hat sich folglich von 2 auf fast 6 Monate - über die gesamten Wintermonate- verlängert. Witterungsbedingt gab es viele Unterbrechungen. Die Covid19-Pandemie hat zu Lieferschwierigkeiten und Fachkräftemangel und damit einhergehenden Verzögerungen in fast allen Gewerk- und Materialbranchen geführt, was bei dem abschließenden Gewerk Landschaftsbau einen hohen Mehraufwand zur Folge hat. Steigende Spritpreise und Allgemeynkosten als Folge der aktuellen politischen Lage verschärfen die Lage zusätzlich. Zudem wurden vom Landschaftsbau Aufgaben wie das Entfernen von Wurzelstubben und Bestandszäunen übernommen, welche ursprünglich Aufgabe anderer Gewerke waren. Des Weiteren war eine zusätzliche Pflasterfläche anzulegen, welche bisher nicht einkalkuliert wurde.

	netto	brutto
<b>Auftragssumme</b>	231.508,30 €	<b><u>275.494,88 €</u></b>
<b>Nachtrag ungeprüft</b> (ohne Mindermengen):	<u>25.150,64 €</u>	
Nachlass: 0% der Abrechnungssumme	0,00 €	0,00 €
	<u>25.150,64 €</u>	
<b>Entfallende Positionen, bzw. Massenminderungen des Hauptangebotes:</b>		
Position/ geschätzter Leistungspuffer	_____	
gesamt:	_____	
<b>Summe NA geprüft</b>	<u>25.150,64 €</u>	
zzgl. MwSt.: 19%	4.778,62 €	
<b>Bruttonachtragssumme</b>		<u><u>29.929,26 €</u></u>

### Nachtragsliste, Nachträge geprüft:

1. NT	4.029,12 €
2. NT	593,19 €
3. NT	1.712,97 €
4. NT	-884,20 €
5. NT	2.474,48 €
6. NT	660,36 €
7. NT	10.334,95 €
8. NT	<u>25.150,64 €</u>

Nachträge gesamt 44.071,51 €

**Neue Auftragssumme inkl. Nachträge** 256.658,94 € **305.424,14 €**

Wir empfehlen aus dem oben genannten Gründen die Leistungen zu beauftragen.

Der Nachtrag wird bestätigt und beauftragt:

Ort, Datum

Unterschrift