

### 3. Nachtragsformular – Prüfung

Rechnungsempfänger: Gemeinde Großpösna  
 Im Rittergut 1  
 04463 Großpösna

Objekt: Projekt: 1901 Erstazneubau integrative  
 Kindertagesstätte „Wirbelwind“

Gewerk: LOS 13 Fenster\_Türen

Kostengruppe: 300

Auftragnehmer: Holz-Glasbaugesellschaft mbH  
 Seumestr. 124  
 04249 Leipzig

Nachtragsnummer: HB 2021-427

Eingang: 24.09.2021



Grund des Nachtrages: Zum Zeitpunkt Ausschreibung war die Planung der Markisen im Kontext zur Planung des Deckenspiegels nicht vollständig abgeschlossen, auf Grund des sehr engen Projektterminplanes.

Die Deckenspiegelplanung sowie die Planung zu den Markisen und notwendigen Anbauteilen wie Konsolen wurden noch einmal durchgearbeitet und in Teilen den Notwendigkeiten angepasst. Aus diesem Grund kommt es im Nachtrag zu Mehr- und Mindermengen und zusätzlichen, jedoch geringen Kosten für eine gesonderte Montage in Bezug zur besonderen Dachkonstruktion im Laubengangbereich.

Mit dem Vergabevorschlag wurde eine Auftragssumme von 277.243,03€ inkl. R<sup>ck</sup>stellungen in Aussicht gestellt. Mit diesem Nachtragsangebot wird diese Summe unterschritten.

	netto	brutto
<b>Auftragssumme</b>	209.573,02 €	<u><b>249.391,89 €</b></u>
<b>Nachtrag ungeprüft</b> (ohne Mindermengen):	2.487,26 €	2.959,84 €
Nachlass: 0% der Abrechnungssumme	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
	2.487,26 €	
<b>Entfallende Positionen, bzw. Massenminderungen des Hauptangebotes:</b>		
Position/ geschätzter Leistungspuffer		
keine -	<u>0,00 €</u>	
gesamt:	<u>0,00 €</u>	
<b>Summe NA geprüft</b>	<u>2.487,26 €</u>	
zzgl. MwSt.: 19%	472,58 €	
Bruttonachtragssumme		<u><b>2.959,84 €</b></u>

#### Nachtragsliste, Nachträge geprüft:

1. NT	11.417,88 €
2. NT	5.425,85 €
3. NT	2.487,26 €
Nachträge gesamt	<u>19.330,99 €</u>
<b>Neue Auftragssumme inkl. Nachträge (19% MwSt. Jahr 2021)</b>	<u><b>228.904,01 €</b></u> <u><b>272.395,77 €</b></u>

Wir empfehlen aus dem oben genannten Gründen die Leistungen zu beauftragen.

Der Nachtrag wird bestätigt und beauftragt:

Ort, Datum

Unterschrift