

7. Nachtragsformular – Prüfung

Rechnungsempfänger: Gemeinde Großpösna
 Im Rittergut 1
 04463 Großpösna

Objekt Projekt: 1901 Erstazneubau integrative
 Kindertagesstätte „Wirbelwind“

Gewerk LOS 22 Außenanlagen
 Kostengruppe 500

Auftragnehmer Aé Landschaftsbau
 Zscheпаer Hauptstraße 18
 04808 Lossatal

Nachtragsnummer: 21000110
 Eingang: 11.02.2022



Grund des Nachtrages: Aufgrund der Bauzeitverzögerung der Fassadenarbeiten können die Außenanlagen nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. Der notwendige Zeit-Vorlauf für die Aussaat des geplanten Spielrasens reicht nicht aus, sodass in einigen Bereichen die Verwendung eines Rollrasens notwendig wird. Eine Nutzungsaufnahme ohne Rasen im Gartenbereich wäre nur schwer möglich.

	netto	brutto
Auftragssumme	221.173,35 €	<u>263.196,29 €</u>
Nachtrag ungeprüft (ohne Mindermengen):	<u>10.985,60 €</u>	
Nachlass: 0% der Abrechnungssumme	0,00 €	0,00 €
	<u>10.985,60 €</u>	
Entfallende Positionen, bzw. Massenminderungen des Hauptangebotes:		
Position/ geschätzter Leistungspuffer		
Pos. 18.5 Aussaat Sport- und Spielrasensaart	<u>650,65 €</u>	
gesamt:	<u>650,65 €</u>	
Summe NA geprüft	<u>10.334,95 €</u>	
zzgl. MwSt.: 19%	1.963,64 €	
Bruttonachtragssumme		<u>12.298,59 €</u>

Nachtragsliste, Nachträge geprüft:

1. NT	4.029,12 €
2. NT	593,19 €
3. NT	1.712,97 €
4. NT	-884,20 €
5. NT	2.474,48 €
6. NT	660,36 €
7. NT	10.334,95 €
Nachträge gesamt	<u>18.920,87 €</u>

Neue Auftragssumme inkl. Nachträge 231.508,30 € **275.494,88 €**

Wir empfehlen aus dem oben genannten Gründen die Leistungen zu beauftragen.

Der Nachtrag wird bestätigt und beauftragt:

Ort, Datum

Unterschrift