Gemeinde Großpösna
Die Bürgermeisterin

VERGABEAUSSCHUSS

VgA-2021-16

Beschlussvorlage Nr.: VgA-2021-16
für die Sitzung des Vergabeausschusses am: 21.06.2021

Datum: 14.06.2021
Verfasser: Bauamt Herr Schneider

I. Beschlussgegenstand:

Vorberatung zur Bewilligung des 1. Nachtrages im Los 5 – Zimmererarbeiten der Baumaßnahme „Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind“

Im Vergabeausschuss am 10.03.2021 wurde die Beauftragung der Zimmerei Dechant GmbH & Co. KG beschlossen. Die Auftragssumme beträgt 93.081,75 € (brutto).
Aufgrund der explodierten Materialpreise, insbesondere beim Holz, wurden seitens der Zimmerei Dechant Mehrkosten i. H. v. knapp 40 TEUR angezeigt (s. beigefügte Auflistung, ursprünglich noch mehr). Die Mehrkosten sind teilweise belegt, z. T. aber auch (noch) nicht schlüssig nachvollziehbar dargestellt. Mit Stand 14.06.2021 sind die Verhandlungen darüber noch nicht abgeschlossen. Ziel ist es in der Sitzung des Gemeinderates am 05.07.2021 einen vertretbaren, nachvollziehbar und schlüssig belegten Nachtrag hinsichtlich der Mehrkosten aufgrund der Materialpreisentwicklung am Markt bewilligen zu lassen. Da die Nachtragssumme 30 TEUR übersteigt, ist gemäß Hauptsatzung der Gemeinderat zuständig.
Die Gesamtkosten steigen - unter Berücksichtigung aller derzeit bekannten, geplanten oder geschätzten Kosten - auf voraussichtlich 4,36 Mio. EUR.

II. Vorbereitung/Beteiligung:

☒ Bürgermeisterin ☐ Hauptverwaltung ☐ Finanzverwaltung ☒ Bauverwaltung

Technischer Ausschuss ☐ Verwaltungsausschuss

☐ OR Seifertshain ☐ OR Störmthal ☐ OR Güldengossa ☐ OR Dreiskau-Muckern

☒ Weitere Beteiligte: quartier vier PartG mbB

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt: 11.13.01.00
Sachkonto: 099510
Maßnahme: NeubKita

IV. Behandlung:

☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

V. Beschlussvoraussetzungen:

Bereits gefasste Beschlüsse: VgA-2021-04 (Auftragsvergabe)
Aufzuhebende Beschlüsse:

Gemeinde Großpösna
Die Bürgermeisterin

VERGABEAUSSCHUSS

VgA-2021-16

Beschluss des Vergabeausschusses der Gemeinde Großpösna vom 21.06.2021

Nr.: VgA-2021-16

Der Vergabeausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt:

die Empfehlung zur Bewilligung des 1. Nachtrages der Zimmerei Dechant GmbH & Co. KG im Los 5 – Zimmererarbeiten der Baumaßnahme "Ersatzneubau integrative Kindertagesstätte Wirbelwind" i. H. v. 39.877,22 €.
Die Auftragssumme erhöht sich somit auf 132.958,97 € (brutto).

Finanzierung/Produkt/Sachkonto:

Produkt:	11.13.01.00
Sachkonto:	099510
Maßnahme:	NeubKita

Ergebnis

Anzahl der Mitglieder:	6+1	JA - Stimmen:	0
anwesende Mitglieder:	0	NEIN - Stimmen:	0
Ausschluss wegen Befangenheit:	0	Stimmenthaltungen:	0

damit ist der Antrag ☐ angenommen und beschlossen ☐ abgelehnt

Schriftführer Gemeinderat

Siegel

Bürgermeisterin Gemeinderat